


विजयनगर गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खुरुहरिया, कपिलवस्तु



वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न प्रतिवेदन
आ.व. २०७९-०८०

प्रारम्भ:

देशमा संघिय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए पश्चात जनताको घरदैलोको सरकारको रूपमा स्थापित विजयनगर गाउँपालिकाले गाउँपालिका निवासी जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई मूल केन्द्रमा राखेर समृद्ध गाउँपालिका निर्माणका लागि सुझबुझपूर्ण प्रयासहरू गर्दै आएको छ । आर्थिक सामाजिक रूपले अत्यन्तै पछाडि परेको यस गाउँपालिकाको हरेक पक्षको सन्तुलित विकाशका लागि “**कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार: विजयनगरको समृद्धिको आधार**” भन्ने सोचसहित गाउँपालिकाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि गाउँपालिकाको विधायीकी संस्था गाउँसभाबाट पारित भएका ६ आर्थिक वर्षका वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी दोस्रो गाउँसभाको तेस्रो अधिवेशनबाट आ.व. २०८०।०८१ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरि सकेको छ ।

मूलुकको पुनर्संरचना भई गाउँपालिका स्थापना हुँदै गर्दाको समय र आजको गाउँपालिकाको यथार्थ चित्रलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने गाउँपालिकाले विकाश र समृद्धिको क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गरिसकेको छ, जसले स्थानीय सरकारको आवश्यकता र औचित्यतालाई पुष्टी गरेको छ ।

गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृषि विकाशका क्षेत्रमा तमाम उदाहरणिय कार्यहरू गर्दै आएको छ । **छोरी पढाउँ छोरी बचाउँ कार्यक्रम, विपन्न एवं जेहेन्दार विद्यार्थी छात्रवृत्ति कार्यक्रम, विद्यालय तहमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई साइकल तथा शैक्षिक सामाग्री वितरण कार्यक्रम, गाउँपालिकालाई व्यवहारतः पूर्ण सरसफाइयुक्त बनाउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका** उदाहरणीय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सफल समन्वयमा गाउँपालिकाको विकाश र समृद्धिमा दुरगामी प्रभाव पार्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण संघ तथा प्रदेश सरकारबाट पूर्व प्रतिवद्धता अनुसारको अनुदान प्राप्त हुन नसकेको र गाउँपालिकाको आन्तरिक राजश्व समेत अनुमान बमोजिम संकलन हुन नसकेका कारण पूर्व घोषित योजना/कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्रोत साधन तथा बजेटको सिमितताका बिच आ.व. २०७९।०८० का लागि स्वीकृत वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको सफल कार्यान्वयन गरेको छ ।

पृष्ठभूमी:-

गाउँपालिकाले एक आर्थिक वर्षका लागि गाउँसभाबाट स्वीकृत गरेको वार्षिक नीति, योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रगतिको प्रस्तुतिकरण गर्ने, कार्यान्वयनको समग्र (सवल/दुर्बल) पक्षको समिक्षा गर्ने तथा आगामि आर्थिक वर्षका कृयाकलापहरूलाई थप निखारताका साथ सफलभूत ढंगले कार्यान्वयन गर्न पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने हेतुले वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम गर्ने गरिन्छ । मिति २०८०।०५।२६ गते विजयनगर गाउँपालिकाको सभाहल खडैचामा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरियो । गाउँपालिका अध्यक्ष श्री गोपाल वहादुर थापा मगरज्यूले अध्यक्षता गर्नुभएको कार्यक्रममा गाउँपालिका उपध्यक्ष श्री लक्ष्मी कुमारी चौधरीज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री शोभाराम रिजालज्यू, वडाध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, शाखा प्रमुखज्यूहरू, वडा सचिवज्यूहरू, गाउँसभा सदस्यज्यूहरू र गाउँपालिकाका अन्य कर्मचारी तथा स्थानीय पत्रकारको समेत उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन योजना शाखा प्रमुख बोधराज भुसालले गर्नुभएको थियो ।

उद्देश्य:

विजयनगर गाउँपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि स्वीकृत भई कार्यान्वयन सम्पन्न भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूको समग्र प्रगतिहरूको प्रस्तुतिकरण गर्ने, छलफल गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पृष्ठपोषण प्राप्त गर्नु नै वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य हो ।

कार्यक्रम तालिका:-

- आसन ग्रहण,
- राष्ट्रिय गान,
- अध्यक्षज्यूबाट कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन,
- शाखागत एवं वडागत वार्षिक प्रगतिको प्रस्तुतिकरण,
- प्रस्तुतिकरणबारे सहभागिबाट प्रश्न र सम्बन्धीत शाखा/वडाबाट जवाफ,
- क्रमशः कार्यपालिका सदस्य तथा वडा अध्यक्षज्यूहरूबाट प्रतिनिधिमूलक रुपमा प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा टिप्पणी सहितको मन्तव्य,
- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूबाट प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा टिप्पणी सहित उठेका सरोकारित विषयमा जवाफ सहितको मन्तव्य,
- गाउँपालिका योजना अनुगमन समिति संयोजक तथा गा.पा. उपाध्यक्षज्यूबाट मन्तव्य ,
- कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका गाउँपालिका अध्यक्षज्यूबाट प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा टिप्पणी सहित समग्र विषयमा आफ्नो भनाई सहित कार्यक्रमको औपचारिक रुपमा समापन ।

वार्षिक प्रगति विवरण:-

वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा शाखा प्रमुख तथा वडा सचिवहरूद्वारा आ-आफ्नो शाखा एवं वडाबाट आ.व. २०७९-०८० मा सम्पादित कार्यहरूको समग्र प्रगतिको प्रस्तुतिकरणका आधारमा गाउँपालिकाको वार्षिक प्रगति विवरण देहायानुसार रहेको छ ।

१. शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

आ.ब.०७९/०८० को स्थानीय तहबाट विनियोजित बजेट तथा खर्च प्रगति रु हजारमा

क्र.स.	कार्यक्रम /क्रियाकलाप	स्वीकृत वार्षिक बजेट	प्रगति		
			लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत
1	वि व्य स र प्र अ का लागि योजना निर्माण सामाजिक परिक्षण एवम व्यवस्थापन	150	100	150	100
2	स्वयम सेवक शिक्षक नियुक्तिका लागि प्रशासनिक खर्च	100	100	100	100
3	स्रोत केन्द्र परिचर पारीश्रमिक तथा पोषाक अनुदान	205	100	142	69.3
4	विद्यालय सहायक कर्मचारी	273	100	273	100
5	माध्यमिक तह स्वयंसेवक शिक्षक तलब	2288	100	2288	100
6	बाल विकास केन्द्र सअनुदान.क.	975	100	975	100
7	आधारभूत १ देखि ५ सम्म स्वसेवक शिक्षक तलब	5037	100	5002	99.3
8	प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता परिश्रमिक	1885	100	1111	58.9
9	माध्यमिक परिचर अनुदान	195	100	129	66.2
10	रोष्टर परिचालन समेतका आधारमा विद्यालय तथा कक्षा शिक्षणको सघन अनुगमन	50	100	50	100
11	स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास १देखि ३	500	100	499	99.8

12	मन्देश्वरी तालिम	264	100	235	89
13	बाल विकास संचालन व्यवस्थापन अनुदान	50	100	50	100
14	उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी)CA.MBBS र छात्रा इन्जिनियरका (लागि प्रवत्साहन अनुदान	500	100	160	32
15	गाउँपालिका प्रमुख रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिता र शैक्षिक प्रदर्शनी संचालन रनिङ्ग शिल्ड पुरस्कार घोषणा समेत	500	100	200	40
16	पालिका समिति परिचालन तथा क्षमता विकास	100	100	97	97
17	मासिक पाठयोजना सहितको वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर प्रकाशन	100	100	99	99
18	स्वयंसेवक शिक्षक तालिम संचालन	50	100	50	100
19	कक्षा ११ र १२ को दलित विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्ति	804	100	577	71.8
20	प्रधानाध्यापक लगायत विभिन्न बैठक संचालन	100	100	99	99
21	शिक्षक दरबन्दी मिलान समायोजन कार्यको व्यवस्थापन	100	100	98	98
22	शिक्षण सिकाईमा आई सी टी को प्रयोग सम्बन्धमा शिक्षकहरूका लागि क्षमता विकास कार्यशाला संचालन	50	100	100	100
23	पालिका स्तरीय परीक्षा व्यवस्थापन कक्षा ८	200	100	150	75
24	विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान	100	100	99	99
25	विद्यालय निरीक्षण र अनुगमन	100	100	100	100
26	विद्यालयको माग र आवश्यकताका आधारमा मर्मत सम्भार	1000	100	545	54.5
27	स्वयंसेवक शिक्षक मौलाना तथा बालबालिका र सहयोगीहरूकव पोषाक भत्ता	456	100	456	100
28	धार्मिक विद्यालय व्यवस्थापन अनुदान	2619	100	1323	50.5
29	विद्यालय कर्मचारी अनुदान	3003	100	3003	100
30	ब्रेन लिपीको किताब सामग्री	463	100	462	99.8
31	आधारभूत ६ देखि ८ सम्म स्वयंसेवक शिक्षक तलब	1170	100	1170	100
32	आधारभूत १ देखि ५ सम्म स्वयंसेवक शिक्षक तलब	4937	100	4937	100
कुल		28324		24629	86.95

आ.ब.०७९/०८० सघीय ससर्त अनुदान तर्फ विनयोजित बजेट तथा खर्च विवरण रु हजारमा

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	स्वीकृत वार्षिक वजेट	वार्षिक वित्तीय प्रगति		
			लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत
1	आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गतका शिक्षक/कर्मचारीहरू समेत)	45400	100	45400	100
2	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षक लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गतका शिक्षक/कर्मचारी, प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)	10500	100	21000	100

3	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	9549	100	9793	100
4	केन्द्रबाट छनौट भएका नमुना विद्यालय, विशेष विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्तोनति भएका प्राविधिक धार विद्यालयको ल्याव व्यवस्थापन अनुदान	3571	100	10100	100
5	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	10100	100	15179	100
6	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	29798	100	27713	93
7	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	29798	100	2946	9.9
8	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)	2658	100	4538	100
9	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	5097	100	3874	76
10	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन	11300	100	1904	16.8
11	माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	1969	100	3190	162
12	आधारभूत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	3191	100	3228	100
13	कोभिड-१९ बाट पुगेको शैक्षिक क्षतिको परिपूरण तथा अन्य विपदको समयमा सिकाइ निरन्तरताका लागि कार्यक्रम	3624	100	398	11
14	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ सामग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	400	100	8290	100
15	सस्थागत क्षमता विकास, परीक्षा सञ्चालन एवम् विद्यार्थी मुल्याङ्कन	4177	100	430	10.3
16	लौटनराम द्रोपदी देवी मा.वि. विजयनगर ७ गणेशपुर ४ कोठे भवन	4500	100	4386	97.5
17	आधारभूत विद्यालय विजयनगर १ थरौली २ कोठे भवन	2250	100	2210	98.2
18	त्रिनेत्र नि.मा.वि. विजयनगर ७ मधुनगर २ कोठे भवन निर्माण	2250	100	2250	100
19	जन ज्योति आधारभूत विजयनगर ७ मानपुर आई.सी.टी. ल्याब	650	100	644	99.1
20	प्राथमिक विद्यालय मयनारी ३ आई.सी.टी. ल्याब स्थापना	650	100	646	99.4
21	नेपाल तारा मा.वि. २ विजयनगर २ कोठे भवन	2250	100	2250	100
22	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)	800	100	2861	100
	कुल	184482		173230	93.9

२. भौतिक पूर्वाधार विकास शाखा

क्र. सं.	सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरु		कैफियत
----------	------------------------------	--	--------

		विनियोजित रकम	कार्यान्वयनको स्थिति			(सुझाव समेत)
			भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	लाभान्वित जनसंख्या	
१	औषधी र सर्जिकल वस्तुहरूको खरिद र आपूर्ति	2,000,000.00	100%	100%		
२	६ नं. वडा कार्यालय बाउण्डी वाल निर्माण	3,573,533.15	100%	93.43%		
३	४ नं. वडा कार्यालय बाउण्डी वाल निर्माण	2,859,157.97	100%	84.78%		
४	हरिबोध प्रा.वि. ४ कोठे भवन निर्माण	6,572,098.21	100%	99.89%		
५	२ नं. वडा कार्यालय बाउण्डी वाल निर्माण	1,613,174.96	100%	92.38%		
६	जनज्योती आधारभूत विद्यालय २ कोठे भवन निर्माण	5,994,576.09	100%	99.98%		
७	महादेव डालपुर नयाँबस्ती नौरङ्गिया जवाबैराठ सडक स्तरोन्नती	10,000,000.00	100%	87.33%		
८	गणेशपुर ढोढरी खुरुहुरिया प्रेमनगर सडक स्तरोन्नती	10,000,000.00	100%	96.27%		
९	पक्की शौचालय निर्माण	10,000,000.00	87%	74.36%		
१०	त्रिपालनगरजवाबैराठ सडक कालोपत्रे-	28,000,000.00	100%	97.09%		
११	प्रेमनगर गाउँमा अधुरो सडक कालोपत्रे	5,000,000.00	100%	95.92%		
१२	पडरिया चोक को पश्चिम कल्भर्ट निर्माण	1,400,000.00	100%	95.87%		
१३	मिलन चोक- अम्लहवा मानपुर सडक-स्तरोन्नती	40,000,000.00	100%	95.58%		
१४	लेडिज साइकलको खरिद र आपूर्ति	2,373,000.00	100%	100.00%		
१५	गणेशपुर ढोढरी खुरुहुरिया प्रेमनगर सडक स्तरोन्नती (दोस्रो फेज)	2,462,163.20	100%	92.92%		
१६	महादेव डालपुर नयाँबस्ती नौरङ्गिया जवाबैराठ सडक स्तरोन्नती (दोस्रो फेज)	2,854,433.59	100%	99.97%		
१७	त्रिपालनगर-जवाबैराठ सडक कालोपत्रे (दोस्रो फेज)	5,209,827.66	100%	99.38%		
१८	मिलन चोक- अम्लहवा-मानपुर सडक स्तरोन्नती (दोस्रो फेज)	10,000,000.00	60%	0.00%		

१९	गेडुवाजोत आधुरो भवन मर्मत, ढोढरी बडसुडवा सडक स्तरोन्नती र वडा नं ७ प्रतिक्षालय निर्माण	1,200,000.00	80%	0.00%		
२०	वडा नं. ४ मिझुनिया देखी बरगदवा हुदै महिलवार सम्म सडक स्तरोन्नती	1,800,000.00	100%	0.00%		
२१	बदौर तालको मर्मत सम्भार तथा सौन्दर्यकरण	859,298.36	100%	95.01%		
२२	गणेशपुर तालको मर्मत सम्भार तथा सौन्दर्यकरण	955,844.97	100%	97.95%		
२३	मुर्दहवा तालको मर्मत सम्भार तथा सौन्दर्यकरण	584,119.92	100%	84.53%		
२४	सिसवा तालको मर्मत सम्भार तथा सौन्दर्यकरण	949,913.91	100%	97.63%		
२५	सोनाही तालको मर्मत सम्भार तथा सौन्दर्यकरण	863,508.25	100%	91.95%		

३. गणेशपुर आयुर्वेद औषधालय

क्र. सं.	सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरू	विनियोजित रकम	कार्यान्वयनको स्थिति			कैफियत (सुझाव समेत)
			भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	लाभान्वित जनसंख्या	
१	योग शिविर	१,५०,०००	१०० %	१००%	७००	
२	आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर	२,००,०००	१०० %	९२.१२%	४२८	
३	गाउँघर क्लिनिक	२,५०,०००	१०० %	९५.८७%	१०००	
४	औषधी खरिद	१,००,०००	१०० %	१००%	५००	
५	नागरिक आरोग्य कार्यक्रम	१,५०,०००	१०० %	१००%	१५०	
६	विद्यालय आयुर्वेद तथा योग शिक्षा	५०,०००	१०० %	१००%	११०	
७	स्तनपायी कार्यक्रम	५०,०००	१०० %	९४.४०%	११३	
८	जेष्ठ नागरिक स्वस्थ प्रवर्धन कार्यक्रमा	५०,०००	१०० %	९२.१०%	७७३	
९	पुर्वकर्म तथा पंचकर्मा कार्यक्रम	७५,०००	१०० %	९७.३३%	१२१४	
१०	अत्य-आवश्यक आयुर्वेद औषधी	४,००,०००	१०० %	९९ %	११३	

गणेशपुर आयुर्वेद औषधालयबाट विरामी सेवाको तथ्याङ्क

क्र स	विवरण	इकाइ	२०७९ ८०/(जेष्ठ मसान्त सम्म)
१	अन्तरंग सेवा (बिरामी संख्या)	जना	0
२	बहिरंग सेवा (बिरामी संख्या)	जना	6304

३	जेष्ठनागरिक सेवा	जना	855
४	पूर्वकर्म/पञ्चकर्म सेवा	जना	1214
५	स्तनपायी	जना	122
६	स्वास्थ्य शिविरका जम्मा विरामी	जना	428
७	अन्य-	जना	928
	कुल विरामी	जना	

४. स्वास्थ्य शाखा

खोपको प्रगति	आ.व २०७९/८०(प्रतिशतमा)
बि सि जि	90
रोटा २	91
एफ आई पिभि २	63.8
पि सि भि ३	78.8
डिपिटि-हेप बि-हिब ३	88.6
एम आर २	90.1
जेई	86
टिडि२ र टिडि२+	65

एकिकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन	2079/80(प्रतिशतमा)
Incidence of ARI under 5 yrs children	103.7
% of Pneumonia	4
% of Pneumonia treated with Amo	100
Death due to ARI	0
Incidence of Diarrhoea under 5 yrs children	120.6
% of severe dehydration	0
% of diarrhoea treated with ORS and Zinc	100
Deaths due to Diarrhoea	0

पोषणको कार्यक्रम

	आ.व २०७९/८०
बृद्धि अनुगमन नयाँ ०-२३ महिना (%)	70
१८० आईरन पाएका गर्भवति महिलाहरु (%)	52.1
क्याल्सियम चक्की पाएका गर्भवती महिलाहरु (%)	3.7
भिटाभिन 'ए' पाएका ६-५९ महिनाका बालबालिकाहरु (%)	168.7
जुकाको औषधी पाएका १२-५९ महिनाका बालबालिकाहरु (%)	141.3
पूर्ण स्तनपान गराएका बालबालिकाहरु (%)	56.3

मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम	2079/80 (प्रतिशतमा)
% of pregnant women who had ANC 1st visit at any time	104.4
% of women having ANC upto 12 weeks	41
% of Women having 4 times ANC as per protocol	52.4
% of women having 8 times ANC as per protocol	5.4
% of institutional deliveries	45.4
% of delivery by SBA	45
% of delivery by SHP	0.39

क्षयरोग कार्यक्रम	2079/80(प्रतिशतमा)
Case Notification Rate (New PBC and Relapse)	109.7
Case Notification Rate (All forms of TB cases)	112
Treatment success Rate	78.3
Total all type of TB diagnosed	50
Deaths due to TB	8

विरामी दर

सुचकहरू	अवस्था	प्रमुख दश रोगहरूको नाम (बहिरंग विरामी संख्याको क्रमानुसार)
कुल जनसंख्याको ओ. पि. डी. बाट सेवा लिएका विरामी मध्ये नयाँ विरामीको दर	45.6%	1. Diarrhoea- 2074
ओ. पि. डी. बाट सेवा लिएका नयाँ विरामी संख्या मध्ये महिलाहरूको अनुपात	54%	2. Fungal Infection -1840
जातिगत विवरण		3. URTI 1463
	ओ. पि. डी. बाट सेवा लिएकाको अनुपात	4. Gastritis 1458
दलित	22%	5. Rhinitis 811
जनजाति	16%	6. Conjunctivitis 604
मुस्लिम	17%	7. Dermatitis 591
मधेसी	40%	8. Typhoid 578
ब्राह्मण क्षेत्री	5%	9. Cut Injury 545
अन्य		10. Otitis media 536

कुष्ठरोग कार्यक्रम	2079/80(प्रतिशतमा)
New Case Detection Rate	56
Prevalence Rate	5.6
Leprosy New Cases	25
Female Proportion Among New %	64

सुझाव

१. विजयनगरमा हाल संचालनमा रहेको १ वटा एम्बुलेन्स मात्र भएकोले थप एक वटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरि विजयनगरमा रहेको ८ वटा स्वास्थ्य संस्था मध्ये १ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई थप जनशक्ति व्यवस्था गरि २४ सै घण्टा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने ।

२. विजयनगरका सबै वार्डिङ सेन्टर र खोप केन्द्रहरु व्यवस्थित गरि थप सेवा मुखि बनाउने ।

५. कृषि विकास शाखा

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित रकम	खर्च रकम	क्रियाकलाप	लाभग्राही संख्या		
					घरधुरी	महिला	पुरुष
१	मकै मिशन कार्यक्रम 75% अनुदानमा	12,00,000	12,00,000	हाईब्रिड विउ वितरण 75% अनुदान	1419	410	1009
				जेव प्लाण्टर वितरण 61थान	61	11	50
				कर्न सेलर 6 थान	6	2	4
				वीडर मेशिन 1 थान	1	0	1
२	उन्नत वीड वितरण 50% अनुदान	9,00,000	9,00,000	च्याउको विउ वितरण	550	350	200
				तरकारीको विउ वितरण	992	330	662
३	ढैंचाको विउ वितरण शतप्रतिशत	2,50,000	2,50,000	विउ वितरण	180	30	150
४	कृषि यन्त्र , सिचाई मोटर , स्प्रेयर ट्याकी र पम्पसेट वितरण 50% अनुदानमा	10,00,000	10,00,000	चार्र्जर स्प्रेयर 70 थान	70	5	65
				पम्पसेट 17 थान	17	0	17
				सिचाई मोटर 20 थान	20	4	16
५	कीटनाशक औषधी खरिद तथा वितरण 50% अनुदानमा	5,00,000	5,00,000	कीटनाशक , ढुसीनाशक , शुक्ष्म तत्व वितरण	3241	1230	2011
६	गहुँ पकेट विकास कार्यक्रम	12,00,000	12,00,000	मूल विउ, पम्पसेट, सिचाई मोटर, डेलिभरी पाईप, जैविक मल, थ्रोसर, स्प्रेयर,	49	7	42
७	धान पाकेट विकास कार्यक्रम निरन्तरता	6,00,000	6,00,000	धानको विउ पम्पसेट, सिचाई मोटर, डेलिभरी पाईप, जैविक मल, स्प्रेयर,,	45	25	20
८	उन्नत विउ उपयोगमा अनुदान कार्यक्रम	10,00,000	10,00,000	धानको विउ उन्नत तथा हाईब्रिड	864	464	400

६. पशु सेवा शाखा

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित रकम	खर्च रकम	क्रियाकलाप	लाभग्राही संख्या		
					घरधुरी	महिला	पुरुष
१	संदेश मुलक सूचना कार्यक्रम	३०,०००	२९,४५०	रेविज कार्ड	२२	७	१५
				पि.पि.पम्पलेट	५०	१०	४०
२	औषधी तथा खोप खरिद	११,००,०००	९,३३,१५०	औषधी तथा भिटामिन खरिद,HS and BQ,भ्याकसिनेटर पारिश्रमिक	३३८९	११२०	२२६९
३	पशुशाखामा आवश्यक उपकरण तथा मेसिनरी समान खरिद	३,००,०००	३,००,०००	३ पिस र्याक,डिजिटल माईक्रोस्कोप २ पिस,कुल बक्स ५ पिस,वारडिजोक्ट्रेट ३पिस,कुकर माक्स ३ पिस	०	०	०
४	फ्रेस हाउस अनुगमन तथा व्यवस्थापन ५०% अनुदान	३,५०,०००	१,६९,७५०	डि फ्रिज,अचानो,इलेक्ट्रिक तराजु,एप्रोन सेट सहित,स्टिललेस टेवल,मासु काट्ने औजार तथा मर्मत सहित	५	१	४
५	माछा व्यवसायिक कृषकलाई माछा भुरा तथा चुना वितरण कार्यक्रम	२,००,०००	१,३५,०००	चार जातको भुरा जस्तै कमान कार्प,सिलभर कार्प,विगहेड,रोहु	९	०	९
६	घाँसको विउ ५०% अनुदान	५०००००/-	४८९३१२/-	बर्सिम घाँसको विउ तथा नामधारी चरी NS007 नामको घाँसको विउ वितरण	११००	३००	८००
७	भकारो सुधार कार्यक्रम ५०% अनुदान	३५००००/-	३०५५५०/-	पि,सि,सि ढलान , नाली सहित मुत्र संकलन ट्यान्की,सुचना बोर्ड	९	४	५
८	कृत्रिम गर्भधान मिसन कार्यक्रम	३५००००/-	३५००००/-	मिनरल मिक्सचर,सिथ,बाझोपन निवारण औषधी,गमबुट एप्रोन सेट सहित,रेफ्री	८०	१८	६२

७. महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा

क्र.सं.	सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरु	विनियोजित रकम	खर्च	खर्च प्रतिशत	मौज्दात	लाभग्राही
१	बालश्रम उन्मुलन अभियान सञ्चालन	१०००००	५५७८५	५५७९.	४४२१५	
२	विभिन्न दिवसीय कार्यक्रम	१०००००	९७३२०	९७३२.	२६८०	
३	लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरणका लागि महिला पुरुष सम विकास तालिम	१५००००	१४५२०५	९६८०.	५७९५	७० जना
४	नयाँ महिला समितिलाई अनुशिक्षण कार्यक्रम	१०००००	५७२२०	५७२२.	४२७८०	३९ जना

५	फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहयोगि सामाग्री वितरण	२०००००	१९६९४७	९८४७.	३०५३	
६	बालबालिका उद्धार तथा राहत कार्यक्रम	२०००००	१९८७५९	९९३८.	१२४१	३९
७	उपाध्यक्षसँग सुत्केरी कोसेली कार्यक्रम	१००००००	९८२४००	९८२४.	१७६००	४००
८	महिला समूह तथा समितिलाई मागमा आधारित आयआर्जन सहयोग कार्यक्रम	५५५०००	५२६४८९	९४८६.	२८५११	३०
९	लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि आयआर्जन कार्यक्रम	१०००००	१०००००	१००		
१०	बालमैत्री पालिका घोषणाका लागि तयारी कार्यक्रम	५५०००	५४४१०	९८९३.	५९०	
११	बाल क्लब गठन तथा परिचालन	५००००	२१०००	४२	२९०००	५ वटा क्लब दर्ता
१२	विपदमा परेका महिलाहरूलाई उद्धार तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रम	२०००००	१०००००	५०	१०००००	२९ जना
१३	विभिन्न समूह समिति तथा सञ्जाल परिचालन	२५००००	२२४३००	८९७२.	२५७००	५ वटा सञ्जाल
१४	राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम	८९००००	८१७९०५	९१९०.	७२०९५	२५ जना
१५	अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण					४४

८. रोजगार सेवा केन्द्र

क्र.स	योजनाको नाम	वडा नं	रोजगारी संख्या	कुल रोजगारी दिन	खर्च रकम	स्रोत/ शिर्षक	मौज्दात रकम कैफियत
1	सडक तथा बाधे निर्माण तथा मर्मत सम्भार	2	१३	100	७४८६५७.५1	नेपाल सरकार	१०६९४२.५1
2	सडक तथा नाली निर्माण तथा पोखरी मर्मत सम्भार	४	१2	100	६९२४००1	नेपाल सरकार	
3	सिचाई कुलो तथा सडक र नाली निर्माण तथा मर्मत सम्भार	3	१0	१००	५५५०७४1	I.D.A	६४९५३1
4	वडा भित्रका सार्वजनिक कुलो तथा मर्मत सुधार	५	१0	१००	५७७०००1	I.D.A	
5	सडक तथा नाली निर्माण तथा मर्मत सम्भार	६	१0	१००	५७७०००1	I.D.A	
6	सिभाई कुलो तथा सडक तथा नाली निर्माण तथा मर्मत सम्भार	७	१0	१००	५७७०००1	I.D.A	

जम्मा	६५		3727131.51		171895.51
-------	----	--	------------	--	-----------

९. आन्तरिक प्रशासन शाखा

- करार सेवामा कर्मचारी २९ जना भर्ना भएको जस मध्ये आ.व.२०८०/८१ मा कार्यरत नरहेको
- आर्थिक सहयोगको तर्फः

१. औषधि उपचार तथा खाद्यान्न सहयोग वापत ९३, जना लाई रु. ९,२०,०००।- (नौ लाख बीस हजार)

२. चाई पर्व मेला महोत्वहव शिर्षकमा रु ३,४०,०००।- (तिन लाख चालिस हजार)

३. मागमा आधारित साना पूर्वधार रु. ५,२०,०००।- (पाँच लाख बीस हजार)

- प्रशासनिक कार्यहरु तर्फ

१. आ.व. २०७९-८० मा १५ वटा कार्यालपालिको बैठक माईन्युट तयार गरियो ।

२. आ.व. २०७९-८० मा २१०२ पत्रहरु दर्ता भए ।

३. आ.व. २०७९-८० मा १८६५ पत्रहरु चलानि भए ।

४. छोरी बचाँउ छोरी पढाओ कार्यक्रममा ७३ जना छोरीहरुको खाता रु १५,०००।- का दरले रकम जम्मा गरिएको

- उपलब्धि

१. कामको प्रथमिकताको आधारमा समयमा काम सम्पन्न गरिएको

२. सेवाग्राहीहरुको अपुग कागजातको बारेमा जानकारी दिई कागजात पुर्याउन लगाई काम समयमा सम्पन्न गरेकोकाले सेवाग्राही खुशि भएको ।

३. सम्पुर्ण सेवाग्राहीलाई आदरपूर्वक समयमा काम सम्पन्न गरि मुस्कान सहितको सेवा दिएको ।

योजना शाखा

आ.व. २०७९-०८० को वार्षिक प्रगति विवरणः

१. सडकः

क्रस.	विवरण	योजना संख्या	प्रगति परिमाण	कैफियत
१	सडक स्तरोन्ती	२६	८.कि १५.मि.	
२	सडक पिढलान .सि.सि.	७	१ .कि ६.मि.	
३	RCC ढलान	२	१०६ मि.	
४	नाली निर्माण	९	६४७ मि.	
५	कल्भर्ट निर्माण	७	७ वटा	
६	झोलुङ्गे पुल क्रमागत	१	८० .मि २०.	

२. भवनः

क्रस.	विवरण	योजना संख्या	प्रगति परिमाण	कैफियत
-------	-------	--------------	---------------	--------

१	सामुदायिक भवन निर्माण तथा मर्मत	९	९	
२	विद्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत	१०	१०	
३	मदरसा भवन निर्माण तथा मर्मत	३	३	
४	विद्यालय शौचालय मर्मत तथा निर्माण	७	७	
५	वाउण्डीवाल निर्माण र घेरावार	१५	११३१ मि.	
६	शौचालय निर्माण गरिवसंग)विशेश्वर कार्यक्रम(१	१४ शौचालय निर्माण	

३. धर्म संस्कृती तथा पर्यटन प्रवर्द्धन:

क्र.सं.	विवरण	योजना संख्या	प्रगति परिमाण	कैफियत
१	मन्दिर निर्माण तथा मर्मत	१९	१७	
२	मस्जिद निर्माण तथा मर्मत	५	४	
३	चर्च निर्माण तथा मर्मत	४	४	

४. खानेपानी तथा सिंचाई:

क्र.सं.	विवरण	योजना संख्या	प्रगति परिमाण	कैफियत
१	खानेपानी योजना	४	३	
२	इनार मर्मत	३	६ इनार मर्मत भएको	
३	सिंचाई योजना	४	९ स्यालो ट्युवेल जडान र ९९ मिपक्की कुलो निर्माण .	

५. वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन:

क्र.सं.	विवरण	योजना संख्या	प्रगति परिमाण	कैफियत
१	तटबन्ध निर्माण	५	५	
२	ताल पोखरी निर्माणमर्मत , संभार तथा सौन्दर्यीकरण	४	४	

६. विविध:

क्र.सं.	विवरण	योजना संख्या	प्रगति परिमाण	कैफियत
१	हाटबजार निर्माण	२	२ टहरा निर्माण	
२	खेलमैदान निर्माण	१	१	
३	अन्य	८	८	

७. सम्झौता भएका तर काम नभएका योजना:-

क्र.सं.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	कार्यान्वयन हुने वडा	कैफियत
१	मगरघट्टा शिव मन्दिर मर्मत सुधार	२-१०००,५०,	२	आमा ०८०-२०७९ .व. १५५सम्झौता भएका कुल योजना १५१योजना मध्ये सम्पन्न भएका
२	डगाडौवा गाउँको दक्षिण मजार निर्माण	२-१०००,००,	४	
३	मनकामना प्राखानेपानी .वि. व्यवस्थापन	५०-१०००,	१	
४	अमलाहवाडिहवा अधुरो मन्दिर निर्माण	५-१०००,००,	३	

८. वडागत रुपमा योजना कार्यान्वयनको अवस्था:

क्र.सं.	वडा नं.	सम्झौता योजना संख्या	सम्पन्न योजना संख्या	कैफियत
१	१	२७	२६	
२	२	२८	२७	
३	३	२१	२०	
४	४	२५	२४	
५	५	१५	१५	
६	६	२५	२५	
७	७	१३	१३	
जम्मा		१५४	१५०	

९. बजेटका आधारमा योजना कार्यान्वयनको अवस्था:

क्र.सं.	बिनियोजित बजेट रेन्ज	सम्झौता योजना संख्या	सम्पन्न योजना संख्या	कैफियत
१	५ लाख भन्दा साना	१०५	१०१	
२	५ लाख देखि माथि १० लाख सम्म	४०	४०	
३	१० लाख भन्दा माथि	१०	१०	
		१५५	१५१	

१०. सुरक्षित नागरिक आवास तर्फ:-

क्र.सं.	वडा	सम्झौता संख्या		प्रथम किस्ता मात्र लिने संख्या	निर्माण सम्पन्न भई दोस्रो किस्ता समेत लिने संख्या	कैफियत
		५० हजार	७५ हजार			
१	१	१६	२६	१	४१	प्रथम किस्ता मात्र लिने लाभग्राही रु. हजारका ५० लागि सम्झौता भएका मात्र हुन्।
२	२	१६	१६	४	२८	
३	३	१४	१५	२	२७	
४	४	८	१८	०	२६	
५	५	१०	२१	०	३१	
६	६	१८	२९	१	४६	
७	७	१८	२१	१	३८	
जम्मा		१००	१४६	९	२३७	
		२४६				

१. आफ्नै पहलमा गरेका कार्यहरू:

- योजना सम्झौता देखि बैंक खाता बन्द सम्म आवश्यक सम्पूर्ण कागजात र सो को ढाँचा (Format) संग्रहित योजना सहयोगी पुस्तिका तयार गरी उपलब्ध गराएको,
- उपभोक्ता समितिसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहि तोकिएको समयमा योजना सम्पन्न गर्न अधिक प्रयत्न गरेको।

२. समस्याहरू:

- लागत अनुमान विनाका अधिक संख्यामा साना टुक्रे योजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुँदा प्रगति नदेखिने गरेको,
- योजनाको कूल लागतको तुलनामा अत्यन्तै न्यून मात्रामा बजेट विनियोजन गरिँदा अधिकांश योजना अधुरो रहने गरेको,
- कतिपय योजनाको कार्यालयबाट कार्यादेश समेत नलिइ कार्य सम्पन्न गरी भुक्तानिको लागि पेश हुने गरेकोले कार्य सम्पादनमा समस्या हुने गरेको,
- समयमा योजना सम्झौता नहुने (आषाढ १५ गते सम्म सम्झौता गर्नुपरेको) सम्झौता भएका योजना तोकिएको समय, परिमाण र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न कठिनाइ रहेको,
- पसल, फर्महरूबाट वास्तविक रकमको बिल विजक जारी नगर्ने, २० हजार माथिको कारोबारमा समेत VAT विल जारी नगर्ने, गरिहाले न्यून रकम राखी जारी गर्ने प्रवृत्तिबाट उ.स. पिडित भएको र फर्जि कागजात पेश हुने गरेको,
- कतिपय उपभोक्ता समितिहरू योजना कार्यान्वयन प्रति पटककै जिम्मेवार नहुने गरेको, उपभोक्ता समिति केवल कागजातमा मात्र सिमित रहने गरेको योजना निर्माण प्रकृत्यामा बेखबर रहेको,
- योजना अनुगमन प्रणाली नियमित, व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन नसकेको,
- सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमलाई कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको ।

३. समाधान:

- बजेट विनियोजन गर्नुपूर्व अनिवार्य योजना/कार्यक्रमको लागत अनुमान/प्रस्तावना स्वीकृत गरी सोहि बमोजिम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने,
- धेरै योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै परिणाममुखी योजनामा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने,
- कम्तिमा पालिका अन्तर्गतका पसल, फर्म, क्रेसर संचालकहरूसँग छलफल गरी बिल विजक जारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने,
- अपवाद बाहेक आ.व. चैत्र मसान्त भित्र योजना सम्झौता कार्य सम्पन्न गरी ज्येष्ठ मसान्तभित्रमा फछ्यौट गर्नुपर्ने,
- उ.स. गठन गर्दा सम्भव भए सम्म सामान्य लेखपढ गर्न जानेका, काम गर्न इच्छुक एवं सक्षम व्यक्तिहरू समावेश हुने गरी गठन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने,
- ढिलोमा मंसिर मसान्त भित्र उपभोक्ता समिति गठनको कार्य सम्पन्न गरी उपभोक्ता समितिलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम गर्नुपर्ने,
- योजना सम्पन्न भएपश्चात मात्र नभई निर्माणाधिन अवस्थामा आकस्मिक, नियमित र अनिवार्य रूपमा अनुगमन गरी योजनालाई तोकिएको मिति, परिमाण र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्नुपर्ने,
- सुरक्षित नागरिक आवास निर्माणका लागि समयमै लाभग्राहीसँग सम्झौता गरी कार्यक्रमको उद्देश्य मुताविक सुरक्षित आवास निर्माण हुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।

● न्यायिक समितिको आ.व. २०७९-०८० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन:-

क्र.सं.	उजुरीको विषय	उजुरी संख्या	मिलापत्रबाट किनारा संख्या	निर्णयबाट किनारा संख्या	जम्मा किनारा संख्या	चालु अवस्थामा रहेका उजुरी संख्या	कैफियत
१	इज्जत आमद अनुसार खान लगाउन नदिएको	१०	१०	०	१०	०	
२	नावालक छोरा/छोरीको पालन पोषण तथा शिक्षा दिक्षा	२	०	१	१	१	
३	बाटो निकास सम्वन्धि उजुरी	४	४	०	४	०	
४	घर जग्गा विवाद सम्वन्धि उजुरी	२८	१७	३	२०	८	
५	गाली वेइज्जती	३	३	०	३	०	
६	वाली नोक्सानी सम्वन्धि	१	१	०	१	०	
७	कुलो नाली/पानी निकास सम्वन्धि	०	०	०	०	०	
८	घर वहाल सम्वन्धि	०	०	०	०	०	
९	फोहोर मैला सम्वन्धि	१	१	०	१	०	
१०	सम्वन्ध विच्छेद	०	०	०	०	०	
११	ज्याला मजुरी सम्वन्धि	७	६	०	६	१	
१२	अन्य	१६	१०	१	११	५	
१३	जम्मा	७२	५२	५	५७	१५	

● मेलमिलापकेन्द्रबाट सम्पादित कार्य प्रगति:-

क्र.सं.	मेलमिलाप केन्द्र	न्यायिक समितिबाट पठाइएका उजुरी संख्या	मिलापत्र हुन सफल उजुरी संख्या	फिर्ता भइ आएका उजुरी संख्या	कैफियत
१	गुगौली	३	२	१	
२	लालपुर	०	०	०	
३	जगदिशपुर	४	३	१	
४	देउपुरा	३	०	३	
५	पिपरी	५	४	१	
६	खडैँचा	५	३	२	
७	गणेशपुर	४	३	१	

जम्मा	२४	१५	९	
-------	----	----	---	--

● लघु उद्यम विकास शाखा

क्रस.	कार्यक्रम विवरण	ईकाई	लक्ष्य	प्रगति सङ्ख्या	सङ्ख्यात्मक विवरण		स्वीकृत रकम	खर्च भएको रकम	मौज्जात रकम	खर्च प्रतिशतमा	
					महिला	पुरुष					
१	सामाजिक परिचालन	जना	९०	९०	७७	१३	५९०००१-	५९०००१-	०१-	१०० %	
२	उधमशीलता विकास तालिम	जना	९०	१००	८२	१८	१६५२००१-	१६२१००१-	३१००१-	९८१२. %	
३	प्राविधिक सीप विकास तालिम	जना	९०	९०	७७	१३	८४९६००१-	८३१४६२१-	१८१३८१-	९७८७. %	
३१.	सिलाईकटाई तालिम	जना		३२	३२	०					
३२.	पशुपालन सीप विकास तालिम	जना		४०	३२	८					
३३.	कृषि सम्बन्धी सीप विकास तालिम	जना		१८	१३	५					
४	प्रविधि हस्तान्तरण	जना	९०	९०	७७	१३	३६५८००१	३२६२१३१-	३९५८७१-	८९१८. %	
५	बजारीकरण तथा व्यवसायिक परामर्श	जना		३५	२८	७	७०८००१-	७०७५०१-	५०१-	९९९३. %	
६	लघु वित्तमा पहुँच	जना	९०	०	०	०	७०८००१-	०१-	७०८००१	० %	
७	स्तरउन्नती	जना	४०	१४	१४	०	४०००००१	१६८९९३१-	२३१००७१-	४२२५. %	
८	रुग्ण उद्यमीलाई पुनःसकृयय बनाउन	जना	२	२			१४००००१	१४००००१-	०१-	१०० %	
९	उद्यम विकास सहजकर्ता परिचलन	जना	२	२	१	१	७७८८००१-	६७८१९८१-	१००६०२१-	८७८. %	
	जम्मा							२९००००० १	२४३६७१६ १-	४६३२८४१-	८४.०२. %

सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखा

आ .व ०७९/०८० को श्रावण १ देखी २०८० असार महिना को ३१ गते सम्मको प्रगति प्रतिवेदन

➤ व्यक्तिगत घटना दर्ता तर्फ:-

क्र. सं.	विवरण	संख्या	कैफियत	
१	जन्म दर्ता	१४५६	पु७३३.	म७२३.
२	मृत्यु दर्ता	२९८	पु१५९.	म१३९.
३	विवाह दर्ता	४१२		

४	बसाईसराइ	१५० दर्ता	आ२४९सं .स.	गर५३सं .स.
५	सम्बन्ध विच्छेद	१३		
	जम्मा घटना दर्ता	२३२९		

➤ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तर्फ-

क्र सं	लाभग्राहीहरु	प्रथम त्रैमासिक	दोस्रो त्रैमासिक	तेस्रो त्रैमासिक	चौथो त्रैमासिक	विनीयोजित रकम जम्मा
१	जेष्ठ नागरिक अन्य	१७३३	१८३०	१८७०	१९५४	
२	जेष्ठ दलित	२६६	२६९	२६३	२५५	प्रथम किस्ता
३	एकल महिला	२३१	२२९	२३१	२३१	३३२,९४,३९६
४	असाय विधुवा	४२०	४४०	४५२	४६१	दोस्रो किस्ता
५	पुर्ण अपाङ्ग	४६	४६	४६	४६	३५९,९६,९३१
६	आशिक अपाङ्ग	११४	११५	११६	११४	तेस्रो किस्ता
७	क्षेत्र तोकिएका बालवालिका	२८६४	३१७९	३४६४	३५८०	३६९,६५,१२७
८	दलित बालवालिका	५६४	६०२	६३८	६१२	चौथो किस्ता
९	लोपोन्मुख जाती	४	४	४	४	३८२,९९,४९८
	जम्मा	६२४२	६७१४	७०८४	७२८७	१४४५५५९५२